

प्रशिक्षण पक्ष के प्राचार्यों/पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक सहायक निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा महि  
औ 0 प्र 0 संस्थान, दीघा, पटना के रूभागर में दिनांक-09-12-13 को 11.00 बजे की गई।  
सहायक निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा बैठक में उपस्थित प्राचार्यों एवं पदाधिकारियों को संबोधित करते  
निम्नलिखित महत्वपूर्ण निदेश दिया गया-

- (1)- पूर्व में भी निदेशित किया गया था कि प्राचार्य बैठक में अवश्य भाग लेंगे। विशेष परिस्थिति में उप प्राच प्राचार्य की अनुपस्थिति में भाग लेंगे। सभी संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैठक में कोई न क पदाधिकारी अवश्य भाग लेंगे।
- (2)- भी 0 टी 0 पी 0 रजिस्ट्रेशन में सभी प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर दिया गया है। तदालोक में सभी मिल-जुल कर प्रयास करने का निदेश दिया गया ताकि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।
- (2) एम 0 ई 0 एस 0 योजना के तहत युटिलाईजेशन सर्टिफिकेट अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।
- (3) भारत सरकार की योजना पी 0 पी 0 पी 0 एवं विश्व बैंक के योजनाओं की समीक्षा भारत सरकार द्वारा निरं की जाती है। आप सभी का कर्तव्य है कि उक्त योजनाओं को पूर्णरूप से फलीभूत किया जाय ताकि विभाग द्व अपनी उपलब्धि अच्छी तरह रखी जा सकें।
- (4) जिन संस्थानों में अपना भवन है वहाँ एस 0 सी 0 भी 0 टी 0 से एन 0 सी 0 भी 0 टी 0 शीघ्र सुनिश्चित किया जाय। अ प्रशिक्षण संस्थानों यथा हिलसा/दरभंगा/डेहरी/मुंगेर के द्वारा तीन माह के अन्दर करने का आश्वासन दिया गया है
- (5) प्राचार्य एवं अन्य पदाधिकारी निदेशालय से कोई भी पत्राचार/प्रतिवेदन, कम्प्यूटराईज या टंकित प्रति में करेंगे
- (6) मुजफ्फरपुर में नियोजनालय का अपना भवन बन गया है उसे औ 0 प्र 0 संस्थान मुजफ्फरपुर से अपने भवन स्थानान्तरण हेतु पत्र दिया जाए।
- (7) अनुदेशक संवर्ग को कम्प्यूटर साक्षरता परीक्षा करना है या नहीं ? इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाए। बैठक के विचारणीय बिंदु एवं लिये गये निर्णय :-

क्र 0 सं 0	विचारणीय बिन्दु	निर्णय																																										
1	जन-निजी भागीदारी से अछादित औ 0 प्र 0 संस्थान के कार्यों की समीक्षा (PPP)	<p>पी 0 पी 0 पी 0 से अछादित 13 औ 0 प्रशिक्षण संस्थानों यथा डेहरी/मुंगेर/बक्सर/हाजीपुर/बेगूसराय/मदौरा/सुपौल/हथुआ/घोघरडीहा/बेतिया/वीरपुर/महिला औ 0 प्र 0 संस्थान, मुजफ्फरपुर/महिला औ 0 प्र 0 संस्थान, पटना के व्यय/भवन निर्माण/जीर्णोद्धार की समीक्षा कर निम्नलिखित निदेश दिया गया-</p> <p>निदेशालय पत्रांक-3317 दिनांक-28-11-13 द्वारा निर्गत प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का ससमय पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।</p> <p>सभी मर्दों में व्यय में तीब्रता लाई जाए। संबंधित सभी प्राचार्य निदेशालय में व्यय ब्योरा को समय-समय पर अद्यतन करा लें (मदवार)</p> <p style="text-align: center;"><u>खर्च का ब्योरा</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>औ 0 प्र सं 0</th> <th>हाजीपुर</th> <th>डेहरी</th> <th>मुंगेर</th> <th>म 0 मुज 0</th> <th>बक्सर</th> <th>बेगूसराय</th> <th>मदौरा</th> <th>म 0 पटना</th> <th>हथुआ</th> <th>बेतिया</th> <th>घोघरडीहा</th> <th>वीरपुर</th> <th>सुपौल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रावधानित राशि (लाख में)</td> <td>250.00</td> <td>250.00</td> <td>255.68</td> <td>250.00</td> <td>250.00</td> <td>150.00</td> <td>251.00</td> <td>150.00</td> <td>250.00</td> <td>250.00</td> <td>250.00</td> <td>250.00</td> <td>250.00</td> </tr> <tr> <td>व्यय (लाख में)</td> <td>43.56</td> <td>190.35</td> <td>130.16</td> <td>74.63</td> <td>114.18</td> <td>36.94</td> <td>80.61</td> <td>32.19</td> <td>9.82</td> <td>0.00</td> <td>33.27</td> <td>0.00</td> <td>18.31</td> </tr> </tbody> </table>	औ 0 प्र सं 0	हाजीपुर	डेहरी	मुंगेर	म 0 मुज 0	बक्सर	बेगूसराय	मदौरा	म 0 पटना	हथुआ	बेतिया	घोघरडीहा	वीरपुर	सुपौल	प्रावधानित राशि (लाख में)	250.00	250.00	255.68	250.00	250.00	150.00	251.00	150.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	व्यय (लाख में)	43.56	190.35	130.16	74.63	114.18	36.94	80.61	32.19	9.82	0.00	33.27	0.00	18.31
औ 0 प्र सं 0	हाजीपुर	डेहरी	मुंगेर	म 0 मुज 0	बक्सर	बेगूसराय	मदौरा	म 0 पटना	हथुआ	बेतिया	घोघरडीहा	वीरपुर	सुपौल																															
प्रावधानित राशि (लाख में)	250.00	250.00	255.68	250.00	250.00	150.00	251.00	150.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00																															
व्यय (लाख में)	43.56	190.35	130.16	74.63	114.18	36.94	80.61	32.19	9.82	0.00	33.27	0.00	18.31																															

2	विश्व बैंक से अछादित औ 0 प्र 0 संस्थानों के कार्यों की समीक्षा	<p>विश्व बैंक परियोजना से अछादित औ 0 प्र 0 संस्थान भागलपुर/मुजफ्फरपुर/गया/मोतिहारी/दरभंगा/कटिहार/फारबिसगंज एवं सीतामढ़ी के उन्नयन के संबंध में संस्थानवार समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त निम्नलिखित निदेश दिया गया।</p> <p>सभी संबंधित प्राचार्यों को निदेश दिया गया कि व्यय में अपेक्षित प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही है। वर्ष-2013-14 में आवंटित राशि में से केवल कटिहार,मोतिहारी एवं दरभंगा द्वारा ही खर्च किया गया है। (खर्च ब्योरा संलग्न)</p> <p>सभी मर्दों में व्यय में तीब्रता लाई जाए। संबंधित सभी प्राचार्य निदेशालय में व्यय ब्योरा को समय-समय पर अद्यतन करा लें (मदवार)।</p> <p style="text-align: center;"><u>खर्च का ब्योरा।</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>औ 0 प्र सं 0</th> <th>भागलपुर</th> <th>मुजफ्फरपुर</th> <th>कटिहार</th> <th>गया</th> <th>मोतिहारी</th> <th>दरभंगा</th> <th>सीतामढ़ी</th> <th>फारबिसगंज</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आवंटित राशि (लाख में)</td> <td>13.90480</td> <td>20.40000</td> <td>22.67500</td> <td>29.40000</td> <td>30.40000</td> <td>12.00000</td> <td>137.59000</td> <td>20.21000</td> </tr> <tr> <td>व्यय(लाख में)</td> <td>0.00000</td> <td>0.00000</td> <td>12.67500</td> <td>0.00000</td> <td>30.11000</td> <td>10.37000</td> <td>0.00000</td> <td>0.00000</td> </tr> </tbody> </table>	औ 0 प्र सं 0	भागलपुर	मुजफ्फरपुर	कटिहार	गया	मोतिहारी	दरभंगा	सीतामढ़ी	फारबिसगंज	आवंटित राशि (लाख में)	13.90480	20.40000	22.67500	29.40000	30.40000	12.00000	137.59000	20.21000	व्यय(लाख में)	0.00000	0.00000	12.67500	0.00000	30.11000	10.37000	0.00000	0.00000
औ 0 प्र सं 0	भागलपुर	मुजफ्फरपुर	कटिहार	गया	मोतिहारी	दरभंगा	सीतामढ़ी	फारबिसगंज																					
आवंटित राशि (लाख में)	13.90480	20.40000	22.67500	29.40000	30.40000	12.00000	137.59000	20.21000																					
व्यय(लाख में)	0.00000	0.00000	12.67500	0.00000	30.11000	10.37000	0.00000	0.00000																					

4	योजना मद में स्थापित संस्थानों को गैर योजना में परिवर्तन करना	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ योजना मद में स्थापित जिन संस्थानों का तीन साल पुरा हो गया है उसके गैर योजना मद में परिवर्तन हेतु वांछित कार्रवाई अविलम्ब की जाए।</li> </ul>
4	AC/DC मामले का निस्तार	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पूर्व बैठक में बेगूसराय/हाजीपुर/भागलपुर/दीघा के प्राचार्य को ए० सी०/डी० सी० का मामला समायोजित करने का निदेश दिया गया था। पर अभी तक समायोजित नहीं किया गया है जो खेदजनक है। एक सप्ताह के अन्दर समायोजित करने का निदेश दिया गया। इसे अतिआवश्यक समझा जाय।</li> <li>➤ अन्य प्राचार्यों को भी निदेश दिया गया कि अपने यहाँ भी देख लें कि AC/DC का कोई मामला तो नहीं है। अगर मामला हो तो तुरंत सुचना में लाया जाय तथा उसका अविलम्ब निस्तार किया जाय।</li> </ul>
5	MES	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ संस्थानों में MES को चालू करने में शिथिलता पाई गई है अतः अबिलम्ब MES के अन्तर्गत ट्रेनिंग शुरू की जाय और इसकी सूचना निदेशालय को दी जाय।</li> <li>➤ बचे हुए सरकारी औ० प्र० संस्थान भी० टी० पी० का ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन एक सप्ताह में करा लें।</li> <li>➤ जितने भी जिले हैं प्रत्येक आई० टी० आई० के प्राचार्य नोडल ऑफिसर हैं। जो भी संस्थान कोर्स चलाना चाहता है उन्हें सहयोग देंगे/प्रोत्साहन देंगे/नियमों की जानकारी देंगे।</li> </ul>
6	शिशु प्रशिक्षण	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ शिशु अधिनियम के कार्यान्वयन में कोतवाही की जा रही है अबिलम्ब शिशुओं की संख्या बढ़ाने की कार्रवाई की जाय।</li> </ul>
7	भवन एवं भूमि	<p style="text-align: center;"><b>भूमि</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ शेखपुरा- भूमि चिन्हित। प्रस्ताव कमिश्नरी को</li> <li>➤ खगड़िया- भूमि हेतु ट्रस्ट से वार्ता चल रही थी। ट्रस्ट का मामला कोर्ट में है। अतः दुसरी भूमि देखी जाए।</li> <li>➤ कैमूर- 3.5 एकड़ जमीन चिन्हित। राजस्व विभाग को नो ऑब्जेक्शन दिया जा चुका है।</li> <li>➤ शिवहर- जमीन का मामला कोर्ट में। दूसरी जमीन तलाशने का निदेश दिया गया। साथ ही प्राचार्य एक प्रतिवेदन दें।</li> <li>➤ महिला आरा/आरा कोथुआ में जमीन चिन्हित नहीं है। जापानी फार्म के जमीन हेतु सी० ओ० से मिल कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय। साथ ही दुसरी अन्य भूमि भी तलाश की जाय।</li> <li>➤ बिहियौं- शिक्षा विभाग की जमीन परती पड़ी है। जिलाधिकारी को पत्र दिया गया है। प्राचार्य Pursue करें।</li> <li>➤ औरंगाबाद- 5.00एकड़ जमीन चिन्हित सी० ओ० द्वारा एल०आर०डी०सी० को रिपोर्ट भेजा गया है प्राचार्य Pursue करें।</li> <li>➤ भेलारी- 4.00एकड़ जमीन चिन्हित। अन्य कार्रवाई शीघ्र हो।</li> <li>➤ समस्तीपुर-ट्रस्ट की जमीन प्राप्त करने हेतु बातचीत चल रही है।</li> <li>➤ महिला छपरा-जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार बकाया राशि का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाय।</li> <li>➤ वीरपुर- जमीन का नापी हो गया है। भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया में।</li> <li>➤ हथुआ -अभी जमीन नहीं हुआ है। प्राचार्य, जिलाधिकारी से मिल कर इस माह के अंत तक जमीन की खोज कर लें।</li> <li>➤ बिरफी -जमीन चिन्हित। भू-अर्जन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।</li> <li>➤ मधेपुरा- जमीन चिन्हित। अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाए।</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>भवन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ आई०टी०आई० मुजफ्फरपुर में सी० ओ० ई० का बिल्डिंग हेण्ड ओभर हो गया है।</li> <li>फारबिसगंज- सारा कार्य पूर्ण है। एप्रोच रोड नहीं है। प्रसु किया जाए।</li> <li>डेहरी-ऑन-सोन- इस माह में कार्य पूर्ण सुनिश्चित किया जाय।</li> <li>शिवनगर- टेंडर फाइनल। कार्य शुरू करना है। बोध सुदृढीकरण हेतु विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग को पत्र दिया गया है एप्रोच रोड नहीं है उक्त हेतु जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर अविलम्ब वांछित कार्रवाई की जाय।</li> <li>अरवल- चाहरदीवारी पूर्ण है। अन्य कार्य शुरू</li> <li>➤ जहांनाबाद- सारा कार्य पूर्ण है। नये भवन में शीघ्र शिफ्ट किया जाय।</li> <li>➤ ठाकुरगंज- टेंडर फाइनल। कार्य शुरू करना है।</li> <li>➤ बगहा-Map approval हो गया है। फ्लोअप किया जाए।</li> <li>➤ घोघरडीहा- दिसम्बर तक कार्य पूर्ण हो जाएगा।</li> <li>➤ सीवान- मिट्टी परीक्षण हो गया है। प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत है।</li> <li>➤ टेकारी- मिट्टी परीक्षण हो गया है। टेंडर हेतु कार्रवाई की जा रही है।</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ बेगूसराय-चहारदीवारी का कार्य चालू है। रेनोवेशन का कार्य चल रहा है।</li> <li>➤ बेतिया-दो महीने में सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। केवल विद्युत कार्य बाकी है। शीघ्र पुरा किया जाय।</li> <li>➤ पूर्णियाँ- प्रशासनिक भवन/कर्मशाला/प्राचार्य आवास बन गया है। बाउन्ड्री कार्य शेष है। टेंडर हो चुका है।</li> <li>➤ जमुई- प्राचार्य आवास का फिनिशिंग हो रहा है। प्रशासनिक भवन का प्रथम तल का छत ढलाई पूर्ण। कर्मचारी आवास के प्रथम तल का छत सटरिंग हो रहा है। कर्मशाला का फाउन्डेशन हो रहा है।</li> <li>➤ कटिहार- कार्य शुरू नहीं हुआ है।</li> <li>➤ बाँका- प्रशासनिक भवन का प्लास्टर हो रहा है। कर्मशाला 75 प्रतिशत पूर्ण है। प्राचार्य आवास पूर्ण है। चहारदीवारी का कार्य पूर्ण है। कैंटीन में सटरिंग का कार्य चल रहा है। कर्मचारी आवास हेतु पाईलिंग चल रहा है। कार्य में शीघ्रता करें।</li> <li>➤ महिला दीघा- महिला औ० प्र० संस्थान, दीघा द्वारा हॉस्टल का प्रस्ताव प्राप्त।</li> <li>➤ महिला भागलपुर-विद्युतीकरण एवं प्लास्टर का कार्य शेष है।</li> <li>➤ महिला दरभंगा- इस माह तक कार्य पूर्ण हो जाएगा।</li> <li>➤ महिला पूर्णियाँ- प्रशासनिक भवन का द्वितीय तल्ला का ढलाई हो गया है। हॉस्टल प्रथम तल्ला का ढलाई हो गया है। चहारदीवारी पूर्ण है। गेट नहीं है।</li> <li>➤ महिला सीवान-प्राक्कलन की मॉग भवन निर्माण विभाग से की गई है। पुनः स्मारित किया गया है।</li> <li>➤ महिला मुंगेर- प्राक्कलन की मॉग भवन निर्माण विभाग से की गई है। पुनः स्मारित किया गया है।</li> <li>➤ हाजीपुर- निर्माण कार्य प्रारंभ।</li> </ul>
8	VTP	VTP के निरीक्षण में मानक से समझौता नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित प्राचार्य अविलम्ब जिलाधिकारी से सम्पर्क कर निरीक्षण का कार्य संपन्न करावें।
9	बकाया बिजली बिल	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ योजना मद में विद्युत प्रभार मद में आंशिक राशि आवंटित की गई है। शेष राशि का आवंटन निर्गत किया जाना है।</li> <li>➤ बिजली बोर्ड को एच० टी० से एल० टी० एवं घरेलू दर पर संस्थान को विद्युत दिया जाय हेतु पत्र दिया जाय।</li> </ul>
10	SDC/LWE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 3000 उच्च विद्यालयों में से 1810 में SDC केंद्र खोलने हेतु उन उच्च विद्यालयों का नाम प्राप्त करना था जहाँ भूमि उपलब्ध हो। 1035 उच्च विद्यालयों का नाम प्राप्त।</li> </ul>

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी। अगली बैठक दिनांक-09-01-14 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में महिला औ० प्र० संस्थान, दीघाघाट पटना के सभागार में निर्धारित की जाती है।

सहायक निदेशक (प्रावैधिक शिक्षा,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-टी-1/स्था० (12)198/2009- 3412 /पटना, दिनांक- 11-12-13

प्रतिलिपि:- माननीय श्रम मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग व सचिव/निदेशक के सचिव/सभी उप निदेशक प्रशिक्षण/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना/सभी प्राचार्य, औ० प्र संस्थान/सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण/परीक्षा नियंत्रक, बिहार, पटना/सभी पी० पी० पी० अध्यक्ष/सभी प्रशासक पदाधिकारी/सहायक/लिपिक/IT मैनेजर विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक (प्रावैधिक शिक्षा,  
बिहार, पटना।

दिनांक 9/12/13 के प्रशिक्षण पत्र के पदाधिकारियों की बैठक की उपस्थिति

- सहायक निदेशक प्राठ विभाग — *[Signature]*
- सहायक निदेशक प्राथमिक (शिक्षण) — *[Signature]*
- प्राचार्य, म० ओ० प्र० सं०, मासकपुर — 09/12/13
- प्राचार्य, ओ० प्र० सं०, तंमरिया, देहरी (अम०) — 09/12/13
- प्राचार्य, उ० प्र० सं० कुल्माण बीघा, — 09-12-13
- प्राचार्य, ओ० प्र० सं० आल/बिहारा — *[Signature]*
- उप प्राचार्य म० ओ० प्र० सं० दरभंगा — *[Signature]* 9/12/13
- उप प्राचार्य म० ओ० प्र० सं० भागलपुर — *[Signature]* 9-12-13
- उप-प्राचार्य ओ० प्र० सं० पूर्णिया — *[Signature]* 9-12-13
- उप प्राचार्य ओ० प्र० सं० उत्तरांचल — *[Signature]* 9/12/13
- सहायक उपनिदेशक ओ० प्र० सं० लेखन/बिहार — *[Signature]* 9/12/13
- प्राचार्य को० प्र० सं०, लेखन/बिहार — *[Signature]* 9-12-13
- प्राचार्य, म० ओ० प्र० सं० आरा/ओ० प्र० सं० मुआ — *[Signature]* 9-12-13
- प्राचार्य, म० ओ० प्र० सं० सरगान/सरगान, दरभंगा — *[Signature]* 9/12/13
- Principal I.T.E. Darbhanga — *[Signature]* 9/12/13
- Principal I.T.E. Nawada, and I.T.E. Saktipur — *[Signature]* 9/12
- Principal I.T.E. — *[Signature]* 9/12/13
- Principal, I.T.E. 14/59 Nalanda — *[Signature]* 9/12/13
- Principal W.S.T.E. Gaya — *[Signature]* 9-12-13
- Principal I.T.E. Katiहार — *[Signature]*
- Principal, I.T.E. Onbanga, I.T.E. Darbhanga, Shekhpur — *[Signature]* 09/12/13
- Principal I.T.E. Kalmur/Murungabad — *[Signature]* 09/12/13
- Principal I.T.E. Muzer/W.S.T.E. Muzer, I.T.E. Shekhpur — *[Signature]* 9/12/13
- Principal I.T.E. Shekhar — *[Signature]* 9/12/13
- Chakti kumar, Principal, I.T.E. Bettiah/Molihani/W.S.T.E. Molihani/Bapals — *[Signature]*

Principal, ITI Sitamarhi 9/12/13

Asst Director Begusarai J. J. 9/12/13

vice Principal WITI siwan - 09/12/2013

Soujanya Kumari I.T.E. Muzaffarpur 9.12.13

Raghunath, Pd. Principal I.T.I. Hathwah/piedhepur

Principal, ITI-Forsberg, Sulpaul, Thakergaj

Principal ITI Hajipur / Samastipur 09/12/13

Principal, ITI Jamui - Pd.

Principal S.T.S. Jehanabad / Arwal 09/12/13

Principal S.T.S. Markonah 09/12 9.12.13